



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर



क्र.1075/मि.स./रा.स्व.भा.मि(ग्रा)/पं.ग्रा.वि.वि./2019

रायपुर, दिनांक...25/11/19

प्रति,

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विषय : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जिलों में प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संदर्भ : आपका पत्र क्र. 3500/ आर-411/ VIP/ 22-1/ 2019 अटल नगर दिनांक 11.11.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 4.6.2019 को सरगुजा जिले में प्रदेश में सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित हो रहे गोठानों में शौचालय निर्माण करने की घोषणा की गई थी । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये घोषणा के पालन में कार्यवाही हेतु समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को पत्र के माध्यम से गोठानों में एक महिला एवं एक पुरुष शौचालय का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उपरोक्तानुसार जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक कुल 3758 लक्ष्य के अनुसार 782 नग शौचालय का निर्माण पूर्ण किया गया है 1167 शौचालय प्रगतिरत एवं 1809 शौचालय निर्माण हेतु शेष है । जिलेवार प्रगति परिशिष्ट में संलग्न है ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्र 1076/मि.स./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि./2019

रायपुर दिनांक...25/11/19

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला समस्त की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव, प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला समस्त की ओर सूचनार्थ ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

गोठान में शौचालय निर्माण की अद्यतन प्रगति

परिशिष्ट-1

जिला	कुल निर्मित गोठान	गोठान में शौचालय निर्माण की लक्ष्य प्रत्येक गोठान में 2 यूनिट	लक्ष्य अनुसार स्वीकृत शौचालय	निर्माण पूर्ण शौचालय	प्रगतिरत शौचालय	निर्माण हेतु शेष शौचालय
गरियाबंद	48	96	2	0	2	94
रायपुर	145	290	290	86	108	96
महासमुन्द	68	136	136	0	0	136
धमतरी	57	114	114	24	90	0
बलोदाबाजार	92	184	2	2	0	182
बेमेतरा	66	132	0	0	0	132
राजनांदगांव	113	226	17	0	0	226
कबीरधाम	99	198	198	0	198	0
बालोद	64	128	128	0	128	0
दुर्ग	76	152	0	0	0	152
बिलासपुर	97	194	194	99	95	00
जांजगीर-चांपा	149	298	278	83	149	66
कोरबा	88	176	176	110	42	24
मुंगेली	72	144	144	24	118	2
रायगढ़	117	234	64	0	0	234
बलरामपुर	64	128	14	0	14	114
सूरजपुर	60	120	120	120	0	0
कोरिया	45	90	45	3	42	45
जशपुर	65	130	12	0	2	128
सरगुजा	60	120	120	120	0	0
नारायणपुर	7	14	8	0	8	6
सुकमा	45	90	90	0	90	0
कांकेर	83	166	166	0	80	86
बस्तर	54	108	108	108	0	0
बीजापुर	15	30	30	3	1	26
कोंडागांव	8	16	16	0	0	16
दंतेवाड़ा	22	44	0	0	0	44
	1879	3758	2472	782	1167	1809